REPORTE DE AVANCES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Información General

Año que se reporta:	2009
Trimestre que se reporta:	1er Trimestre
Fecha de elaboración del reporte:	11-May-09

Nombre de la institución:

Universidad Autónoma Indígena de México

Entidad federativa:

Sinaloa

ClaveInst 911

25MSU0034O

Consecutivo	Descripción de la obra	No. de m2	Sede Obra					Monto por tipo de construcción (cifras en pesos)				
			Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre del Campus	Campus existente	Nuevo Campus	Obra Nueva	Remodelación y/o adecuación	Ampliación	Mantenimiento	Equipamiento
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)												
1	Restauración y rescate arquitectónico de la biblioteca central	803.81	PROGES	PROGES	Mochicahui	x			4,950,000.00			
	Total apoyado con recursos FAM	**803.81**						**0.00**	**4,950,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Monto Apoyado (en pesos)	Número de alumnos beneficiados			Matrícula total de la DES	Número de académicos beneficiados	Derrama económica		
						Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios
(FAM) Fondo de Aportaciones Múltiples.	Femenino	Masculino	Total			Monto	Número	
4,950,000.00	763	848	1,611	1,611	1,611	1,980,000	17.00	2,970,000.00
4,950,000.00	**763**	**848**	**1,611**	**1,611**	**1,611**	**1,980,000**	**17**	**2,970,000**

Espacios Educativos

Aulas / Salones		Taller		Laboratorio		Cubículo		Biblioteca		Auditorio		Oficina académica		Oficina administrativa		Centros de Computo		Centros de Lenguaje		Aulas /Salas Magnas		Aulas /Salas de Usos Múltiples		Aulas /Salas Didácticas		Áreas Comunes		Sanitarios		Otros		Total	
Número	Metros cuadrados programados	Número	Metros cuadrados programados	Número	Metros cuadrados programados	Número	Metros cuadrados programados	Número	Metros cuadrados programados	Número	Metros cuadrados programados	Número	Metros cuadrados programados	Número	Metros cuadrados programados	Número	Metros cuadrados programados	Número	Metros cuadrados programados	Número	Metros cuadrados programados	Número	Metros cuadrados programados	Número	Metros cuadrados programados	Número	Metros cuadrados programados	Número	Metros cuadrados programados	Número	Metros cuadrados programados	Número	Metros cuadrados programados
								1	803.81																							1	803.81
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**803.81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**803.81**

Status de las Obras							Recursos Ejercidos (montos en pesos)	Observaciones de las obras detenidas-demoradas
Avance		Fecha de Inicio		Fecha de terminación		Fecha de inauguración de la obra más relevante		
% de avance ponderado de la obra	% de avance en equipamiento	Programado	Real (Primera piedra)	Programado	Real		Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	Comentarios sobre problemas en obra
0	0	30-03-09	NA	25-09-09	NA	10-10-09	0.00	EL INSTITUTO SINALOENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (ISIFE), SE HIZO CARGO DE LA OBRA Y ESO PROVOCA RETRAZOS, CONTINÚAN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN.